

Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése
Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Felelős Műszaki vezető:

Török Helga 30/289-5162

Aktuális heti előrehaladás	
Elkészült gravitációs vezeték (m):	294,60
Elkészült bekötés (db):	23
Elkészült nyomóvezeték (m):	90,00

45. hét

Balkány													
Vezetékjel	Utcanév	Gerinc hossz (m)	Bekötések száma összesen (db)	44. hétig elkészült összes szakasz		Tényleges előrehaladás 45. hét		Tervezett előrehaladás 46. hét		Tervezett forgalomkorlátozás	Útbelyreállításához heti bontásban csatornázási munkák vége	Építész vezető, művezető	Telefonszám, elérhetőség
				gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)				
Gravitációs vezeték (teljes)		8913,10	616,00	7092,90	499,00	294,60	23,00	239,60	12,00				
1-0-0	Árpád u.	859,50	56	859,50	56	0,00	0	0,00	0,00		38.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-1-0	Erdőskert u.	279,90	21	279,90	21	0,00	0	0,00	0,00	-	27.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-2-0	Rózsa u.	269,50	28	269,50	28	0,00	0	0,00	0,00		39.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-3-0	Petőfi u.	213,00	18	213,00	18	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-4-0	Nefelejcs u. - Akácus u.	603,10	29	500,00	29	103,10	0	0,00	0,00		45.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-4-1	Szegfű u.	421,00	36	0,00	0	0,00	20	150,00	10,00	útszükület várható			
2-0-0	Bocskai u.	361,30	23	361,30	23	0,00	0	0,00	0,00	-	35.hét	Kiss Barna	30/983-6946
2-1-0	Bocskai köz	235,00	20	235,00	20	0,00	0	0,00	0,00	-	27.hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-0-0	Kossut u. - Liliom u.	460,70	34	460,70	34	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-1-0	Névtelen u.	100,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0,00	-	29.hét	Kiss Barna	30/983-6946
4-0-0	Sport u.	152,40	5	152,00	5	0,00	0	0,00	0,00		44.hét	Kiss Barna	30/983-6946
4-1-0	Sport u.	30,00	3	30,00	3	0,00	0	0,00	0,00		44.hét	Kiss Barna	30/983-6946
5-0-0	Ady Endre köz	230,30	14	230,30	14	0,00	0	0,00	0,00	-	31.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
6-0-0	Ady Endre u.	50,00	2	50,00	2	0,00	0	0,00	0,00		42.hét	Kiss Barna	30/983-6946
8-0-0	Táncsics u.	270,00	27	270,00	27	0,00	0	0,00	0,00		36.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
10-0-0	József Attila u.	150,00	12	174,00	12	0,00	0	0,00	0,00	-	25.hét	Kiss Barna	30/983-6946
11-0-0	Tompa Mihály u.	116,40	9	116,40	9	0,00	0	0,00	0,00		41.hét	Kiss Barna	30/983-6946
12-0-0	Vörösmarty u.	290,60	27	290,60	27	0,00	0	0,00	0,00	-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946
13-0-0	Erkel Ferenc u.	118	9	118,00	9	0,00	0	0,00	0,00		39. hét	Kiss Barna	30/983-6946
14-0-0	Erkel Ferenc u.	123,00	9	50,00	9	0,00	0	0,00	0,00		39. hét	Kiss Barna	30/983-6946
16-0-0	Klapka u. - Szakolyi u. (4913 j. út)	632,00	35	632,00	35	0,00	0	0,00	0,00		44.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
16-1-0	Klapka u.	171,50	9	80,00	9	91,50	0	0,00	0,00		45.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
16-2-0	Szakolyi u. (4913 j. út)	178,00	16	178,00	16	0,00	0	0,00	0,00		38.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
16-3-0	Szölő u.	286,50	25	286,50	25	0,00	0	0,00	0,00	-	30.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-0-0	Szölő u.	203,00	13	203,00	13	0,00	0	0,00	0,00	-	31.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-1-0	Szölő u.	87,50	6	87,50	6	0,00	0	0,00	0,00	-	32.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-0-0	Jókai u.	346,00	21	346,00	21	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-1-0	Jókai u.	93,00	2	93,00	2	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-2-0	Klapka u.	45,00	3	45,00	3	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
19-0-0	Petőfi Sándor köz	264,00	17	264,00	17	0,00	0	0,00	0,00		38.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
20-0-0	Görgey u.	111,70	4	117,70	4	0,00	0	0,00	0,00		42. hét	Kiss Barna	30/983-6946
Ny-15-0-0	Esze Tamás u.	189,6	5	0	0	100	3	89,6	2	útszükület várható		Kiss Barna	30/983-6946
Nyomóvezeték				1116,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00				
Ny-4	Sport u.	190,00	0,00	170,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		45.hét	Kiss Barna	30/983-6946
Ny-12	Vörösmarty u.	316,00	0	316,00	0	0,00	0	0,00	0	-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946
Ny-13	Erkel Ferenc u.	155,00	0,00	155,00	0	0,00	0	0,00	0		39.hét	Kiss Barna	30/983-6946
Ny-16	Szakolyi-Klapka u.	284,00	0,00	214,00	0	70,00	0	0,00	0		45.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
Ny-17	Szölő u.	261,00	0	261,00	0	0,00	0	0,00	0		31.hét	Tóth Tamás	30/903-4948

Mindösszesen megépült gravitációs vezeték	7 387,50
Mindösszesen elkészült bekötés	522
Mindösszesen megépült nyomóvezeték:	1 136,00