

**Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése**  
**Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001**  
**Heti előrehaladás**

Megnevezés				2017. június 23.-ig elkészült gerincvezeték (fm)	2017. június 26-30. közötti tervezett előrehaladás (gerincvezeték)	Megjegyzés
vezeték- jel	utca	Me.	Menny.			
<b>gravitációs vezeték</b>		<b>fm</b>		<b>224,00</b>	<b>570,00</b>	
<b>nyomó</b>		<b>fm</b>				
10-0-0	József Attila u.	fm	174,00	174,00	0,00	
2-1-0	Bocskai köz	fm	235,00	0,00	120,00	zsákutca várható
1-1-0	Erdőskert u.	fm	280,00	50,00	150,00	útszűkület várható
1-2-0	Rózsa u.	fm	270,00	0,00	0,00	
1-3-0	Petőfi u.	fm	213,00	0,00	0,00	
18-0-0	Jókai u.	fm	346,00	0,00	300,00	zsákutca várható
18-1-0	Jókai u.	fm	93,00	0,00	0,00	
18-2-0	Klapka u.	fm	45,00	0,00	0,00	
<b>összesen:</b>		<b>fm</b>		<b>224,00</b>	<b>570,00</b>	

2017. június 23.