

Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése
 Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Felelős Műszaki vezető:

Török Helga 30/289-5162

Aktuális heti előrehaladás	
Elkészült gravitációs vezeték (m):	820,50
Elkészült bekötés (db):	30
Elkészült nyomóvezeték (m):	120,00

29. hét

Balkány												
Vezetékjel	Utcanev	Gerinc hossz (m)	Bekötések száma összesen (db)	28. hétig elkészült összes szakasz		Tényleges előrehaladás 29. hét		Tervezett előrehaladás 30. hét		Tervezett forgalomkorlátozás	Építészvezető, művezető	Telefonszám, elérhetőség
				gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)			
Gravitációs vezeték (teljes)		8723,50	616,00	1331,90	183,00	820,50	30,00	668,40	70,00			
1-0-0	Árpád u.	859,50	56	0,00	0	0,00	0	0,00	15,00	útszüket várható	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-1-0	Erdőskert u.	279,90	21	279,90	21	0,00	0	0,00	0,00	-	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-2-0	Rózsa u.	269,50	28	0,00	28	0,00	0	0,00	0,00	-	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-3-0	Petőfi u.	213,00	18	213,00	18	0,00	0	0,00	0,00	-	Bodnár Csaba	30/597-3159
2-0-0	Bocskai u.	361,30	23	0,00	0	0,00	0	0,00	23,00	útszüket várható	Kiss Barna	30/983-6946
2-1-0	Bocskai köz	235,00	20	235,00	20	0,00	0	0,00	0,00	-	Kiss Barna	30/983-6946
3-0-0	Kossut u. - Liliom u.	460,70	34	190,00	16	0,00	8	150,00	10,00	útszüket várható	Kiss Barna	30/983-6946
3-1-0	Névtelen u.	100,00	2	0,00	0	100,00	2	0,00	0,00	-	Kiss Barna	30/983-6946
4-0-0	Sport u.	152,40	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	-	Kiss Barna	30/983-6946
5-0-0	Ady Endre köz	230,30	14	0,00	8	100,00	6	130,30	0,00	zsácutca várható	Kiss Barna	30/983-6946
10-0-0	József Attila u.	150,00	12	174,00	12	0,00	0	0,00	0,00	-	Kiss Barna	30/983-6946
12-0-0	Vörösmarty u.	290,60	27	0,00	0	120,00	14	170,60	3,00	zsácutca várható	Kiss Barna	30/983-6946
16-1-0	Klapka u.	171,50	9	0,00	9	0,00	0	0,00	0,00	-	Tóth Tamás	30/903-4948
16-3-0	Szőlő u.	286,50	25	0,00	25	256,50	0	30,00	0,00	zsácutca várható	Tóth Tamás	30/903-4948
17-0-0	Szőlő u.	203,00	13	0,00	0	0,00	0	100,00	13,00	zsácutca várható	Tóth Tamás	30/903-4948
17-1-0	Szőlő u.	87,50	6	0,00	0	0,00	0	87,50	6,00	zsácutca várható	Tóth Tamás	30/903-4948
18-0-0	Jókai u.	346,00	21	240,00	21	106,00	0	0,00	0,00	-	Tóth Tamás	30/903-4948
18-1-0	Jókai u.	93,00	2	0,00	2	93,00	0	0,00	0,00	-	Tóth Tamás	30/903-4948
18-2-0	Klapka u.	45,00	3	0,00	3	45,00	0	0,00	0,00	-	Tóth Tamás	30/903-4948
Nyomóvezeték				0,00	0,00	120,00	0,00	196,00	0,00			
Ny-12	Vörösmarty u.	316,00	0			120,00		196,00		zsácutca várható	Kiss Barna	30/983-6946

Mindösszesen megépült gravitációs vezeték	2 152,40
Mindösszesen elkészült bekötés	213
Mindösszesen megépült nyomóvezeték:	120,00