

**Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése**  
Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Felelős Műszaki vezető:

Török Helga 30/289-5162

<b>Aktuális betű előrehaladás</b>	
<b>Elkészült gravitációs vezeték (m):</b>	<b>407,80</b>
<b>Elkészült bekötés (db):</b>	<b>33</b>
<b>Elkészült nyomóvezeték (m):</b>	<b>80,00</b>

Vezetékjel	Utcanév	Gerinc hossz (m)	Bekötések száma összesen (db)	29. hétig elkészült összes szakasz		Tervezett előrehaladás 30. hét		Tervezett előrehaladás 31. hét		Tervezett forgalomkorlátozás	Építész vezető, művezető	Telefonszám, elérhetőség
				gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)			
				2152,40	213,00	407,80	33,00	433,60	29,00			
<b>Gravitációs vezeték (teljes)</b>		<b>8723,50</b>	<b>616,00</b>									
1-0-0	Arpád u.	859,50	56	0,00	0	0,00	0	0,00	20,00	útszűkület várható	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-1-0	Erdőkert u.	279,90	21	279,90	21	0,00	0	0,00	0,00		Bodnár Csaba	30/597-3159
1-2-0	Rózsa u.	269,50	28	0,00	28	0,00	0	0,00	0,00		Bodnár Csaba	30/597-3159
1-3-0	Peléfy u.	213,00	18	213,00	18	0,00	0	0,00	0,00		Bodnár Csaba	30/597-3159
2-0-0	Boeskat u.	361,30	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Kiss Barna	30/983-6946
2-1-0	Boeskat köz	235,00	20	235,00	20	0,00	0	0,00	0,00		Kiss Barna	30/983-6946
3-0-0	Kossut u. - Lilium u.	460,70	34	190,00	24	100,00	10	120,00	0,00	útszűkület várható	Kiss Barna	30/983-6946
3-1-0	Névtelen u.	100,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0,00		Kiss Barna	30/983-6946
4-0-0	Sport u.	152,40	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Kiss Barna	30/983-6946
5-0-0	Ady Endre köz	230,30	14	100,00	14	90,30	0	40,00	0,00	zsákutca várható	Kiss Barna	30/983-6946
10-0-0	József Attila u.	150,00	12	174,00	12	100,00	0	70,60	0,00		Kiss Barna	30/983-6946
12-0-0	Vörösmarty u.	290,60	27	120,00	14	100,00	13	0,00	0,00	zsákutca várható	Kiss Barna	30/983-6946
16-1-0	Klapka u.	171,50	9	0,00	9	0,00	0	0,00	0,00		Tóth Tamás	30/903-4948
16-3-0	Szőlő u.	286,50	25	256,50	25	30,00	0	0,00	0,00		Tóth Tamás	30/903-4948
17-0-0	Szőlő u.	203,00	13	0,00	0	0,00	4	203,00	9,00	zsákutca várható	Tóth Tamás	30/903-4948
17-1-0	Szőlő u.	87,50	6	0,00	0	87,50	6	0,00	0,00		Tóth Tamás	30/903-4948
18-0-0	Jókai u.	346,00	21	346,00	21	0,00	0	0,00	0,00		Tóth Tamás	30/903-4948
18-1-0	Jókai u.	93,00	2	93,00	2	0,00	0	0,00	0,00		Tóth Tamás	30/903-4948
18-2-0	Klapka u.	45,00	3	45,00	3	0,00	0	0,00	0,00		Tóth Tamás	30/903-4948
				2152,40								
<b>Nyomóvezeték</b>				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	zsákutca várható	Kiss Barna	30/983-6946
Ny-12	Vörösmarty u.	316,00	0	120,00		80,00		116,00				

<b>Mindösszesen megépült gravitációs vezeték</b>	<b>2 560,20</b>
<b>Mindösszesen elkészült bekötés</b>	<b>246</b>
<b>Mindösszesen megépült nyomóvezeték:</b>	<b>200,00</b>

30. hét