

Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Feljlesztése
Projekt azonosító: KEHOP-2.2-15-2015-00001

Felelős Műszaki vezető:

Török Helga 30/289-5162

Aktuális heti előrehaladás	
Elkészült gravitációs vezeték (m):	431,10
Elkészült bekötés (db):	48
Elkészült nyomóvezeték (m):	116,00

Vezetékjel	Ulicanév	Germic hossz (m)	Bekötések száma összesen (db)	30. hétig elkészült összes szakasz		Tenyleges előrehaladás 31. hét		Tervezett előrehaladás 32. hét		Tervezett forgalomkorlátozás	Ühelyreállításához heti bontásban csatornázási munkák vége	Építésszerelő, művezető	Telefonszám, elérhetőség
				germic (fm)	bekötés (db)	germic (fm)	bekötés (db)	germic (fm)	bekötés (db)				
Gravitációs vezeték (teljes)		8723,50	616,00	2442,70	240,00	431,10	48,00	220,00	50,00				
1-0-0	Árpád u.	859,50	56	0,00	0	0,00	20	0,00	20,00	ütszüklet várható		Bodnár Csaba	30/597-3159
1-1-0	Erdőkert u.	279,90	21	279,90	21	0,00	0	0,00	0,00		27. hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-2-0	Rózsa u.	269,50	28	0,00	28	0,00	0	0,00	0,00			Bodnár Csaba	30/597-3159
1-3-0	Petőfi u.	213,00	18	213,00	18	0,00	0	0,00	0,00		28. hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
2-0-0	Boeska u.	361,30	23	0,00	0	0,00	13	100,00	10,00	ütszüklet várható		Kiss Barna	30/983-6946
2-1-0	Boeska köz	235,00	20	235,00	20	0,00	0	0,00	0,00		27. hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-0-0	Kossut u. - Lilom u.	460,70	34	290,00	34	0,00	0	120,00	0,00	ütszüklet várható	28. hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-1-0	Nevélen u.	100,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0,00		29. hét	Kiss Barna	30/983-6946
4-0-0	Sport u.	152,40	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kiss Barna	30/983-6946
4-1-0	Sport u.	30,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0,00			Kiss Barna	30/983-6946
5-0-0	Ádvy Endre köz	230,30	14	190,30	14	40,00	0	0,00	0,00		31. hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
10-0-0	József Ártilla u.	150,00	12	174,00	12	0,00	0	0,00	0,00		25. hét	Kiss Barna	30/983-6946
12-0-0	Vörösmarty u.	290,60	27	220,00	27	70,60	0	0,00	0,00		31. hét	Kiss Barna	30/983-6946
16-0-0	Klapka u. - Szakolyi u. (4913 i. út)	632,00	35	0,00	0	0,00	0	0,00	20,00	ütszüklet várható		Tóth Tamás	30/903-4948
16-1-0	Klapka u.	171,50	9	0,00	9	0,00	0	0,00	0,00			Tóth Tamás	30/903-4948
16-3-0	Szabó u.	286,50	25	256,50	25	30,00	0	0,00	0,00		30. hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-0-0	Szabó u.	203,00	13	0,00	4	203,00	9	0,00	0,00		31. hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-1-0	Szabó u.	87,50	6	0,00	0	87,50	6	0,00	0,00		30. hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-0-0	Jókai u.	346,00	21	346,00	21	0,00	0	0,00	0,00		28. hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-1-0	Jókai u.	93,00	2	93,00	2	0,00	0	0,00	0,00		28. hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-2-0	Klapka u.	45,00	3	45,00	3	0,00	0	0,00	0,00		28. hét	Tóth Tamás	30/903-4948
Nyomóvezeték				200,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00				
Ny-12	Vörösmarty u.	316,00	0	200,00	0	116,00	0	0,00	0,00		31. hét	Kiss Barna	30/983-6946
Mindösszesen megépült gravitációs vezeték		2 873,80											
Mindösszesen elkészült bekötés		288											
Mindösszesen megépült nyomóvezeték:		316,00											

31. hét