

**Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése**  
Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Felelős Műszaki vezető:

Török Helga 30/289-5162

<b>Aktuális heti előrehaladás</b>	
Elkészült gravitációs vezeték (m):	<b>380,00</b>
Elkészült bekötés (db):	<b>8</b>
Elkészült nyomóvezeték (m):	<b>0,00</b>

**43. hét**

Balkány													
Vezetékjel	Utcanév	Gerinc hossz (m)	Bekötések száma összesen (db)	41. héti elkészült összes szakasz		Tényleges előrehaladás 42. hét		Tervezett előrehaladás 43. hét		Tervezett forgalomkorlátozás	Útbelyreállításához heti bontásban csatornázási munkák vége	Építész vezető, művezető	Telefonszám, elérhetőség
				gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)				
<b>Gravitációs vezeték (teljes)</b>		<b>8723,50</b>	<b>616,00</b>	<b>6610,90</b>	<b>491,00</b>	<b>380,00</b>	<b>8,00</b>	<b>296,60</b>	<b>0,00</b>				
1-0-0	Árpád u.	859,50	56	859,50	56	0,00	0	0,00	0,00		38.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-1-0	Erdőkert u.	279,90	21	279,90	21	0,00	0	0,00	0,00	-	27.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-2-0	Rózsa u.	269,50	28	269,50	28	0,00	0	0,00	0,00		39.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-3-0	Petőfi u.	213,00	18	213,00	18	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-4-0	Nefelejcs u. - Akácos u.	603,10	29	300,00	24	200,00	5	103,10	0,00	útszűkület várható		Bodnár Csaba	30/597-3159
2-0-0	Bocskai u.	361,30	23	361,30	23	0,00	0	0,00	0,00	-	35.hét	Kiss Barna	30/983-6946
2-1-0	Bocskai köz	235,00	20	235,00	20	0,00	0	0,00	0,00	-	27.hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-0-0	Kossut u. - Liliom u.	460,70	34	460,70	34	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-1-0	Névtelen u.	100,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0,00	-	29.hét	Kiss Barna	30/983-6946
4-0-0	Sport u.	152,40	5	0,00	5	80,00	0	72,00	0,00	útszűkület várható		Kiss Barna	30/983-6946
4-1-0	Sport u.	30,00	3	0,00	0	0,00	3	30,00	0,00	útszűkület várható		Kiss Barna	30/983-6946
5-0-0	Ady Endre köz	230,30	14	230,30	14	0,00	0	0,00	0,00	-	31.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
6-0-0	Ady Endre u.	50,00	2	50,00	2	0,00	0	0,00	0,00		42.hét	Kiss Barna	30/983-6946
8-0-0	Táncsics u.	270,00	27	270,00	27	0,00	0	0,00	0,00		36.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
10-0-0	József Attila u.	150,00	12	174,00	12	0,00	0	0,00	0,00	-	25.hét	Kiss Barna	30/983-6946
11-0-0	Tompa Mihály u.	116,40	9	116,40	9	0,00	0	0,00	0,00		41.hét	Kiss Barna	30/983-6946
12-0-0	Vörösmarty u.	290,60	27	290,60	27	0,00	0	0,00	0,00	-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946
13-0-0	Erkel Ferenc u.	118	9	118,00	9	0,00	0	0,00	0,00		39. hét	Kiss Barna	30/983-6946
14-0-0	Erkel Ferenc u.	123,00	9	50,00	9	0,00	0	0,00	0,00		39. hét	Kiss Barna	30/983-6946
16-0-0	Klapka u. - Szakolyi u. (4913 j. út)	632,00	35	562,00	35	70,00	0	0,00	0,00			Tóth Tamás	30/903-4948
16-1-0	Klapka u.	171,50	9	50,00	9	30,00	0	91,50	0,00	zsákutca		Tóth Tamás	30/903-4948
16-2-0	Szakolyi u. (4913 j. út)	178,00	16	178,00	16	0,00	0	0,00	0,00		38.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
16-3-0	Szölő u.	286,50	25	286,50	25	0,00	0	0,00	0,00	-	30.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-0-0	Szölő u.	203,00	13	203,00	13	0,00	0	0,00	0,00	-	31.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-1-0	Szölő u.	87,50	6	87,50	6	0,00	0	0,00	0,00	-	32.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-0-0	Jókai u.	346,00	21	346,00	21	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-1-0	Jókai u.	93,00	2	93,00	2	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
18-2-0	Klapka u.	45,00	3	45,00	3	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
19-0-0	Petőfi Sándor köz	264,00	17	264,00	17	0,00	0	0,00	0,00		38.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
20-0-0	Görgey u.	111,70	4	117,70	4	0,00	0	0,00	0,00		42. hét		
<b>Nyomóvezeték</b>				<b>946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>				
Ny-12	Vörösmarty u.	316,00	0	316,00	0	0,00	0	0,00	0	-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946
Ny-13	Erkel Ferenc u.	155,00	0,00	155,00	0	0,00	0	0,00	0		39.hét	Kiss Barna	30/983-6946
Ny-16	Szakolyi-Klapka u.	284,00	0,00	214,00	0	0,00	0	70,00	0	útszűkület várható		Tóth Tamás	30/903-4948
Ny-17	Szölő u.	261,00	0	261,00	0	0,00	0	0,00	0	-	31.hét	Tóth Tamás	30/903-4948

**Mindösszesen megépült gravitációs vezeték** 6 990,90

**Mindösszesen elkészült bekötés** 499

**Mindösszesen megépült nyomóvezeték:** 946,00