Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése
Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Felelős Műszaki vezető: **Török Helga 30/289-5162**

Aktuális heti előrehaladás	
Elkészült gravitációs vezeték (m):	**300,00**
Elkészült bekötés (db):	**20**
Elkészült nyomóvezeték (m):	**0,00**

33. hét

Balkány

Vezetékjel	Utcanév	Gerinc hossz (m)	Bekötések száma összesen (db)	32. hétig elkészült összes szakasz		Tényleges előrehaladás 33. hét		Tervezett előrehaladás 34. hét		Tervezett forgalomkorlátozás	Úthelyreállításhoz heti bontásban csatornázási munkák vége	Építésvezető, művezető	Telefonszám, elérhetőség
				gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)				
Gravitációs vezeték (teljes)		**8723,50**	**616,00**	**2560,50**	**292,00**	**300,00**	**20,00**	**350,00**	**41,00**				
1-0-0	Árpád u.	859,50	56	0,00	40	100,00	0	250,00	16,00	útszűkület várható		Bodnár Csaba	30/597-3159
1-1-0	Erdőskert u.	279,90	21	279,90	21	0,00	0	0,00	0,00	-	27.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
1-3-0	Petőfi u.	213,00	18	213,00	18	0,00	0	0,00	0,00	-	28.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
2-0-0	Bocskai u.	361,30	23	0,00	23	200,00	0	100,00	0,00	útszűkület várható		Kiss Barna	30/983-6946
2-1-0	Bocskai köz	235,00	20	235,00	20	0,00	0	0,00	0,00	-	27.hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-0-0	Kossut u. - Liliom u.	460,70	34	460,70	34	0,00	0	0,00	0,00		28.hét	Kiss Barna	30/983-6946
3-1-0	Névtelen u.	100,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0,00	-	29.hét	Kiss Barna	30/983-6946
5-0-0	Ady Endre köz	230,30	14	230,30	14	0,00	0	0,00	0,00	-	31.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
8-0-0	Táncsics u.	270,00	27	0,00	0	0,00	0	0,00	10,00	útszűkület várható		Tóth Tamás	30/903-4948
10-0-0	József Attila u.	150,00	12	174,00	12	0,00	0	0,00	0,00	-	25.hét	Kiss Barna	30/983-6946
12-0-0	Vörösmarty u.	290,60	27	290,60	27	0,00	0	0,00	0,00	-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946
16-0-0	Klapka u. - Szakolyi u. (4913 j. út)	632,00	35	0,00	0	0,00	20	0,00	15,00	útszűkület várható		Tóth Tamás	30/903-4948
16-1-0	Klapka u.	171,50	9	0,00	9	0,00	0	0,00	0,00	-		Tóth Tamás	30/903-4948
16-3-0	Szőlő u.	286,50	25	286,50	25	0,00	0	0,00	0,00	-	30.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-0-0	Szőlő u.	203,00	13	203,00	13	0,00	0	0,00	0,00	-	31.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
17-1-0	Szőlő u.	87,50	6	87,50	6	0,00	0	0,00	0,00	-	32.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
Nyomóvezeték				**316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Ny-12	Vörösmarty u.	316,00	0	316,00		0,00		0,00		-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946

Mindösszesen megépült gravitációs vezeté	**2 860,50**
Mindösszesen elkészült bekötés	**312**
Mindösszesen megépült nyomóvezeték:	**316,00**